

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐTQH
V/v báo cáo tình hình thưởng
hợp đồng đối với gói thầu xây
lắp theo quy định tại Nghị định
số 15/2023/NĐ-CP

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Thực hiện Công văn số 14279/BXD-KTQLXD ngày 28/11/2025 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp theo quy định tại Nghị định số 15/2023/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị định số 15/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ quy định thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Phụ lục I (kèm theo Nghị định số 15/2023/NĐ-CP) quy định: UBND tỉnh Đồng Tháp là cơ quan chủ quản của 02 Dự án xây dựng đường bộ cao tốc qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gồm: Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2).

UBND Tỉnh Đồng Tháp báo cáo tình hình thưởng hợp đồng đối với Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 (thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp), theo đề cương báo cáo như sau:

1. Thông tin chung về Dự án, gói thầu và tình hình triển khai thực hiện việc thưởng hợp đồng xây dựng

Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 769/QĐ-TTg ngày 24/6/2022 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 19/12/2023, sơ bộ tổng mức đầu tư: 7.496 tỷ đồng bao gồm 02 Dự án thành phần:

- Dự án thành phần 1 chiều dài khoảng 16,0km, sơ bộ tổng mức đầu tư 3.640 tỷ đồng.

- Dự án thành phần 2 chiều dài khoảng 11,45km, sơ bộ tổng mức đầu tư 3.856 tỷ đồng.

Cụ thể như sau:

1.1. Dự án thành phần 1

a) Khái quát dự án

- Tên dự án/dự án thành phần: Dự án thành phần 1 (từ Km0+000 - Km16+000).

- Chiều dài tuyến: 16,0km.

- Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh/giai đoạn phân kỳ: Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 04 làn xe cao tốc, chiều rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h; giai đoạn 1 quy mô 04 làn xe hạn chế, chiều rộng nền đường 17,0m.

- Tổng mức đầu tư: 3.640 tỷ đồng (*theo Quyết định số 180/QĐ-UBND-HC ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp*).

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, bao gồm:

+ Vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: 2.849,8 tỷ đồng (*trong đó: Vốn phục hồi KTXH: 745 tỷ đồng; Vốn ngân sách Trung ương: 2.104,8 tỷ đồng*); Vốn sau 2025: 790,2 tỷ đồng

+ Vốn đã bố trí năm 2023: 890,8 tỷ đồng; Năm 2024: 1.132 tỷ đồng; Năm 2025: 827 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2022 - 2027.

b) Thông tin chung về gói thầu

Dự án thành phần 1 có 01 gói thầu thi công xây dựng:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 14: Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây dựng đoạn từ Km0+000 đến Km16+000.

- Ký kết hợp đồng ngày 19/6/2023, khởi công ngày 25/6/2023.

- Giá hợp đồng: 2.805 tỷ đồng (*Chi phí xây dựng 2.547 tỷ đồng*).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 840 ngày.

- Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C - Công ty TNHH Một thành viên cơ khí và xây dựng Thiên An - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO.

- Tổng giá trị thực hiện đến ngày 08/12/2025: 1.769,9/2.547 tỷ đồng, (*chưa bao gồm chi phí dự phòng*), đạt tỷ lệ 69,5% giá trị hợp đồng.

c) Tình hình triển khai thực hiện việc thưởng hợp đồng xây dựng:

Nội dung thưởng hợp đồng xây dựng không được nêu cụ thể trong hợp đồng nên chưa triển khai việc thưởng hợp đồng xây dựng.

1.2. Dự án thành phần 2

a) Khái quát dự án

- Tên dự án/dự án thành phần: Dự án thành phần 2 (*từ Km16+000 - Km27+430*).

- Chiều dài tuyến: 11,45km.

- Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh/giai đoạn phân kỳ: Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 04 làn xe cao tốc, chiều rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h; giai đoạn 1 quy mô 04 làn xe hạn chế, chiều rộng nền đường 17,0m.

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh được duyệt theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng chính phủ: 3.856 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Tổng kế hoạch vốn giao đến nay là 2.941 tỷ đồng. Trong đó:

+ Năm 2023: 459 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

+ Năm 2024: 1.572 tỷ đồng (trong đó: Vốn ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu: 872 tỷ đồng; Vốn nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022: 700 tỷ đồng).

+ Năm 2025: 1.010 tỷ đồng (trong đó: Vốn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022: 910 tỷ đồng; Vốn ngân sách Trung ương: 100 tỷ đồng).

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Tiền Giang (nay là Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp).

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2022 - 2027.

b) Thông tin chung về gói thầu

Dự án thành phần 2 có 01 gói thầu thi công xây dựng:

- Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng công trình (bao gồm khảo sát và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công) Dự án thành phần 2 (Km16+000 - Km27+430) thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1.

- Khởi công xây dựng ngày 27/8/2024 (theo Thông báo số 1016/TB-BQLDADDCN).

- Số Hợp đồng: 06/2024/HĐXD ngày 08/8/2024.

- Giá trị hợp đồng: 2.451 tỷ đồng (bao gồm giá trị dự phòng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 695 ngày.

- Nhà thầu thi công: Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần Xây lắp 368 - Công ty Xây dựng Thành Phát - Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75 - Công ty Cổ phần IDC Đông Dương - Công ty Cổ phần ĐTXD Thương mại Trường Thành.

- Tổng giá trị thực hiện đến ngày 09/12/2025: 1.532/2.368 tỷ đồng, (chưa bao gồm chi phí dự phòng), đạt tỷ lệ 64,7% giá trị hợp đồng.

c) Tình hình triển khai thực hiện việc thưởng hợp đồng xây dựng:

Nội dung thưởng hợp đồng không được nêu cụ thể trong hợp đồng nên chưa triển khai việc thưởng hợp đồng xây dựng.

2. Quy định trong hợp đồng thi công xây dựng về thưởng hợp đồng:

2.1. Đối với Dự án thành phần 1: Hợp đồng thi công xây dựng quy định: Áp dụng Theo Nghị định số 15/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 và được cấp có thẩm quyền chấp thuận;

2.2. Đối với Dự án thành phần 2: Hợp đồng thi công xây dựng không quy định nội dung thưởng hợp đồng.

3. Về nguồn tiền thưởng của dự án: Không quy định trong hợp đồng.

4. Về cách xác định tiền thưởng: Không quy định trong hợp đồng

5. Về quá trình xem xét thưởng hợp đồng, đối tượng thưởng hợp đồng và các khó khăn, vướng mắc khác: Do trong hợp đồng thi công xây dựng không quy định nội dung thưởng Hợp đồng và không thực hiện thưởng hợp đồng xây dựng nên chưa có khó khăn, vướng mắc.

6. Đề xuất, kiến nghị giải pháp: Không có.

UBND tỉnh Đồng Tháp kính báo cáo Bộ Xây dựng tình hình thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 (thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1) theo quy định tại Nghị định số 15/2023/NĐ-CP.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Văn phòng Tỉnh Ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở: XD; TC; NN&MT;
- VPUBND: CVP, PCVP (Nam);
- Lưu: VT, ĐTQH (Tùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Thành Diệu